

一、分项报价明细表

1	名称	型号	品牌/ 产地	技术规格	单 位	数 量	单 价	金 额
一、供配电系统								
1、UPS								
1	40kV A 机 架式 UPS	YTR334 0-J	科华/ 厦门	效率高达 96%，深度 680， PF=0.9，电池电压 384Vdc， 无配电，RS485+EP0，维护 旁路检测，55dB，LED/LCD 显示	台	2	58,250.00	116,500.00
2、配电系统								
1	40K 一体 化配 电模 块 (电 量仪 版)	DPJR-0 31212D -ND	科华/ 厦门	1. 市电输入：160A/3P 2. UPS 控制：UPS 输入 100A/3P, UPS 输出 100A/3P, UPS 维修旁路 100A/4P 3. 市电分配：12 个 32A/1P 分配 4. UPS 分配：12 个 32A/1P 分配 5. 空调分配：3 个 50A/3P 分配 6. 接线方式：端子排、铜 排 7. 防雷：C 级浪涌保护，带 防雷开关 32A/4P 8. 主输入塑壳断路器为 ABB，其余微断开关为良信 品牌，空开为良信品牌， 配套 40K 三进三出 UPS 9. 具备主路配电监控 10. 总高 9U	个	1	18,830.00	18,830.00
3、电池系统								
1	蓄电 池	6-GFM- 100-YT	科华/ 厦门	100AH/12V，精卫铅酸蓄电 池； 尺寸：330*172*217mm（长 *宽*高）	个	64	1,065.00	68,160.00
2	电池	定制	国产/	可放置 32 节铅酸蓄电池；	个	2	2,100.00	4,200.00

	架		中国					
3	电池开关	定制	国产/中国	推荐主路采用 125A/3P 直流断路器	个	2	1,680.00	3,360.00
4	电池内部连接线	定制	国产/中国	含电池连接线及连接配件, 标配电池柜之间及到电池开关箱的连接线及连接配件	个	2	2,100.00	4,200.00
4、PDU								
1	24口 32A 竖装 PDU	PDUH-A 32G20G 4(16A) -L	科华/厦门	输入 32A, 输出 20 位国标 10A+4 位国标 16A、接线盒、指示灯、右侧安装、蓝色、上进线	个	7	850.00	5,950.00
2	24口 32A 竖装 PDU	PDUH-A 32G20G 4(16A) -L	科华/厦门	输入 32A, 输出 20 位国标 10A+4 位国标 16A、接线盒、指示灯、左侧安装、黑色、上进线	个	7	850.00	5,950.00
5、PDU 配线								
1	PDU 配线 8 柜	定制	国产/厦门	1、适配于 8 柜或以下系统, 配线中含 7 个 IT 柜共 14 条 PDU 用线 (市电+U 电各 7 条), 管控柜 PDU 线已预制安装于管控柜中; 2、线材线径 3×6mm ² ,	套	1	3,727.50	3,727.50
二、制冷系统								
1	列间空调室内机	KHNA-X 25	科华/厦门	1、制冷量: 25kW 2、风量: 5000m ³ /h 3、室内机尺寸(宽*深*高, mm): 300×1400×2000 4、标配件: 加热加湿、电子膨胀阀、EC 风机、直流变频压缩机、漏水传感器 (带式) 5、加湿量 1.5Kg/h, 加热功率 3kW 6、走管方式: 下走管	台	2	78,819.00	157,638.00
2	列间空调	KHNRC2 5	科华/厦门	1、散热量: 38kW 2、室外机尺寸(宽 x 深 x	台	2	28,350.00	56,700.00

	室外机			高, mm): 1087mm*955mm*724mm				
3	空调配线 X25 三相 五线 _5 米	X25 空 调配线 5 米	国产/ 厦门	1、配线线径 5×10mm ² , 线长 5 米, 线长最大支持 1 拖 6 布局; 2、适用 X25 列间空调;	套	1	745.50	745.50
4	空调配线 X25 三相 五线 _10 米	X25 空 调配线 10 米	国产/ 厦门	1、配线线径 5×10mm ² , 线长 10 米, 线长最大支持 2 拖 12 布局; 2、适用 X25 列间空调;	套	1	1,465.80	1,465.80
三、机柜系统								
1、管控柜								
1	管控柜	HSER-6 1242BK -MF-RC E	科华/ 厦门	冷热通道全密闭机柜, 前门为单开全玻铝型材门, 后门双开钣金门, 机柜宽*深*高: 600*1400*2000mm; 标准配置有: 1、冷通道配置有电子门锁及弹门机构, 可支持应急弹门功能; 2、热通道配置有应急散热组件, 可支持应急散热功能; 3、冷热通道封闭组件: 含柜体及冷热通道左/右侧板、封堵件、密封胶条、毛刷等; 4、螺钉套件, 螺钉螺母 50 套及并柜螺钉 1 套; 5、含 1 个温湿度模块(冷通道), 1 个烟感模块, 1 个漏水控制器, 1 个声光告警器; 可集成以下功能配置: 1、支持内置一体化监控主	套	1	26,567.50	26,567.50

				机； 2、支持前门安装 10 英寸触摸屏； 3、支持内置安装 PDU、机架式 UPS、配电模块； 4、支持内置消防模块； 5、支持智能化功能，需配置管控机柜控制模块，可选配功能配置有： A、系统侧边配置人脸识别一体机或门禁指纹一体机； B、支持人体感应组件、照明灯组件、氛围灯组件、门状态检测组件安装；				
2、IT 机柜								
1	IT 机柜	HSER-6 1242BK -MF-RS E	科华/ 厦门	冷热通道全密闭机柜，前门为单开全玻铝型材门，后门双开钣金门，机柜宽*深*高：600*1400*2000mm； 标准配置有： 1、冷通道配置有电子门锁及弹门机构，可支持应急弹门功能； 2、热通道配置有应急散热组件，可支持应急散热功能； 3、冷热通道封闭组件：封堵件、密封胶条、毛刷等； 4、螺钉套件，螺钉螺母 50 套及并柜螺钉 1 套； 可集成以下功能配置： 1、支持内置安装 PDU； 2、支持内置消防模块； 3、支持智能化功能，需配置 IT 机柜控制模块，可选配功能配置有： A、系统侧边配置人脸识别一体机或门禁指纹一体机；	套	6	10,801.50	64,809.00

				B、支持照明灯组件、氛围灯组件、门状态检测组件安装;				
3、机柜配件(增补)								
1	300宽M型线槽	定制	科华/厦门	1、适配300柜宽,可安装于空调顶部,用于强弱电走线; 2、单个线槽最多可放RVV3*6线材30根或可放8芯五类8芯网线90条;	个	4	160.00	640.00
四、监控系统								
1、常规监控系统								
1	监控系统	KC522C	科华/厦门	1、适配于4~8连柜监控系统,支持监控UPS、空调、智能配电设备,包含温湿度传感器,监控主机、触摸屏、4G短信猫。 2、温湿度3个;烟感1个;10米漏水绳1条;;短信猫1个;	套	1	26,305.00	26,305.00
2、其他监控功能								
1	8口千兆PoE交换机	US1750-10P-H PWR-S	H3C/杭州	8*10/100/1000 Base-TX以太网端口,2*1000 Base-X SFP光口,支持PoE+,整机最大输出:125W,支持网关协议,单路交流供电	套	1	2,150.00	2,150.00
3、门禁监控系统								
1	IC	ABK-10	速力	白色IC感应卡,材料PVC;	台	10	10.50	105.00

	感应卡	001C	思/深圳					
2	双门磁力锁	VI-280BS	威安士/深圳	用于机房门禁，明装双门磁力锁，280Kg，带门磁状态信号输出。	台	1	840.00	840.00
3	出门按钮	VI-900	威安士/深圳	白色翘板式 86 型开关，用于机房门禁	个	1	31.50	31.50
4	人脸识别门禁一体机	DS-K1T680MF	海康/杭州	8 英寸人脸识别门禁一体机，门禁识别方式有：人脸、指纹、IC 读卡、密码	个	1	5,975.00	5,975.00
4、视频监控系统								
1	200 万红外半球型网络摄像机	DS-2CD2125FV2-IS	海康/杭州	1/2.8 英寸 CMOS，200 万像素红外半球网络摄像机，POE 供电	个	2	840.00	1,680.00
2	摄像头安装组件	SFUR-S6M-001	海康/杭州	适配于 1 个摄像头的安装，包含摄像头安装件及安装螺钉	台	2	262.50	525.00
3	8 路 NVR 网络硬盘录像机	DS-7608N-13-V3	海康/杭州	1U 机架式，3 盘位，支持 8 路 IPC 接入，支持最大 3200W 高清网络视频的预览、存储与回放	台	1	2,887.00	2,887.00
4	硬盘（监控级）	WD23PURZ	西数/中国	2TB 监控专用硬盘	个	1	1,228.20	1,228.20
五、配套基础工程								
1	机房外窗			密封防火封堵	项	1	1,800.00	1,800.00

	封堵							
2	防雷 接地 施工	定制	国产/ 中国	定制网格接地网格, 等电 位连接	项	1	12,330.00	12,330.00
3	主干 线缆 铺设	4× 70+1× 35mm ²	民兴/ 东莞	4×70+1×35mm ²	米	350	425.00	148,750.00
4	配电 箱	定制	国产/ 东莞	双路市电 ATS 总开 关:200A/4P 1个 微模块总开关:160A/3P 1个 预留开关:25A/2P 6个 浪涌开关:40A/4P 1个 箱体尺寸:800*600*25mm 含电路监测组件、显示灯、 连接线、导轨等	个	1	12,000.00	12,000.00
5	配电 屏开 关	定制	国产/ 东莞	配电屏开关, 200A, 安装 于低压配电房	个	1	2,250.00	2,250.00
6	精密 空调	KHJA-B 8AUV	科华/ 厦门	单冷, 7.5KW	套	1	25,500.00	25,500.00
7	开机 调试 费	开机调 试费	科华/ 厦门	微模块原厂开机调试费用	套	1	6,000.00	6,000.00
合计								789,800.00